Jyväskylän kaupunki
Rakennusvalvonta

KVV-työn tarkastusasiakirja
Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät
(Toimitetaan sähköiselle luvalle)

Lupatunnus:		
Rakennuspaikka:	osoite:	
KVV-työnjohtajan nimi	Puhelin	Sähköposti

Työvaihetarkastus	**pvm**	**Muu vastuuhenkilö**
Rak. Lupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu.		
Rakennusvalvonnan käsittelemät kvv-suunnitelmat ovat työmaalla.		
Ulkopuoliset jäte-, perus- ja sadevesiviemärit tarkastettu. (asennukset ja täyttö)		
Jäte- ja sadeviemärikaivot, erottimet ja pumppaamot tarkastettu ja toimintakunnossa.		
Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi, täyttö, kallistukset.)		
Osastoidun uloskäytävän palava-aineiset materiaalit on palo-osastoitu.		
Kerrosviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi, paisunta.)		
Jätevesilaitteiston tiiveys todettu.		
Sisäpuolisen sadevesijärjestelmän tiiveyskoe suoritettu. Erillinen pöytäkirja toimitettu sähköiselle luvalle.		
Piiloon jäävien asennusten vuotovedet ohjattu näkyville. (jakotukit, kotelot, hormit, allaskaapit)		
Vesimittarit ovat etäluettavat ja saavutettavissa ilman apuvälineitä, sekä niiden toiminta tarkastettu.		
Vesijohdot tarkastettu ja huuhdeltu, sekä painekoe suoritettu. Erillinen pöytäkirja toimitettu sähköiselle luvalle.		
Palo-, kondenssi, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu.		
Lämpimän käyttöveden valmistuslaitteet tarkastettu ja virtaamat säädetty.		
Lämpimän käyttöveden lämpötila on säädetty niin että lähtevä lämpötila on +55 ja +65°C välillä.		
Vesi- ja viemärikalusteet suunnitelmien mukaiset.		
Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu.		
Käyttö- ja huolto-ohje on toimitettu.		
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset ilmoitettu pääsuunnittelijalle/lvi-suunnittelijalle.		

Työvaihetarkastus	**pvm**	**Muu vastuuhenkilö**
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin ja toimitettu suunnittelijalle.		
Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle.		
Jakotukit ja säätölaitteet on sijoitettu helppopääsyisiin paikkoihin ja niiden alle on sijoitettu tiivis kaukalo, josta mahdollinen vuoto ohjautuu näkyville.		
Sisäpuoliset pystyviemärit on kannakoitu välipohjista, haarojen kohdalta ja lisäksi vähintään yhdellä kannakkeella kerrosväliä kohden.		
Huonetila, jossa on lämminvesivaraaja, on varustettu varaajan alle sijoitetulla lattiakaivolla tai kuivakaivolla.		
Taloteknisten läpivientien palokatkot asennettu, sekä tarkastukset merkitty tarkastusasiakirjaan.		
Perusvesikaivo varustettu padotusventtiilillä, sekä sadevesijärjestelmän padotuskorkeus huomioitu.		
Tonttivesijohto asennettu routasyvyyden alapuolelle, tai on varustettu sähkösaatolla vesilaitoksen hyväksymällä		
Käyttövesiverkosto varustettu tarvittavilla varolaiteilla, ja laitteiden toiminta testattu (varoventtiili, turvaventtiili.)		
Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti, ja on käyttöönotettavissa.		
Viranomaisen KVV-loppukatselmus on pidetty.		
Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet KVV-töissä:		
Päivämäärä:		
Vastuuhenkilön allekirjoitus:		

Kaupunkirakennepalvelut, rakennetun ympäristön valvonta, rakennusvalvonta

Osoite:
Hannikaisenkatu 17
PL 233, 40101 Jyväskylä

Puhelin
014 569 6000

Sähköposti
rakennus.valvonta@jyvaskyla.fi
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi